

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

विभाग : सार्व.बांध.विभाग

जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव

महात्मा गांधी रोड नेहरु चौक जळगाव -४२५००१ फोन- (०२५७)- २२२२२६१,६२,६३,६४,६५ फॅक्स- २२२२२६०



MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF JALGAON

Mahatma Gandhi Road, Nehru Chowk, Jalgaon 425001 Phone 2222261,62,63,64,65 Fax : 2222260

संदर्भ क्रं / ज.श.म.न.पा. /सा.बां./ १४० /२०२६

दिनांक- १४/०५/२०२६

प्रति,
कार्यालय अधीक्षक,
प्रमुख कार्यालय
जळगांव शहर महानगरपालिका

विषय :- जळगांव शहर महानगरपालिका प्रशासकीय राजवटीच्या कालावधीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार कामे, आर्थिक व्यवहार व प्रशासकीय करभाराबाबत सविस्तर श्वेत पत्रिका प्रसिध्द करणेबाबत...

संदर्भ :- मा.आयुक्त साो यांचे कडील कार्यालयीन आदेश जा.क्रं./जमपा/प्रमुख का/४२७०/२०२६ दि.३०/०३/२०२६

उपरोक्त विषयांच्या संदर्भीय आदेशाअन्वये प्रशासकीय राजवटीच्या कालावधीत श्वेत पत्रिका काढण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.

त्या अनुषंगाने सार्व बांधकाम विभागामार्फत शहरात विविध कामे या कालावधीत करण्यात आले त्याची यादी सोबत देण्यात येत आहे.

(योगेश बोरोले)
शहर अभियंता

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना अंतर्गत -२०२३-२४ करीता (३०% मनपा/७०% अनुदान)

दि. २५/०८/२०२५

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता स्वकमेनुसार अनुज्ञेय अनुदान ७०%	प्रशासकीय मान्यता स्वकमेनुसार ३०%	मक्तेदाराचे नांव	कार्यादेश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यादेशाची स्वकम	कामावर झालेला खर्च				काम पूर्ण. दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्राया नुसार	सॅल्टी कपात		
									देखक क्रमांक व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिक्षण खर्च			एकुण खर्च	
१	८	प्रभाग क्र.०८ अंतर्गत गुजराल पेट्रोल पंप ते जुना हायवे कडेस जाणार रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे (सन २०२३-२४)	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९७९८८५५	४१९९५०९	विलास प्रभाकर पाटील	४९१/०२ ०८/०२/२४ १२ महिने	१३४८९६०६	८६६२५२०	३७१२५०९	०	०	१२३७५०२९	०	काम पूर्ण देखक बाकी योगेश वाणी A-५३६ पा नं. ६१ ते ६२	७०८८१
२	८	प्रभाग क्र.०८ अंतर्गत भिकनचंद जैन नगर मध्ये चौधरी प्रोव्हिजन ते श्री जोशी यांच्या घराकडेस जाणार रस्ता डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१७४९५३६	७४९८०१	विलास प्रभाकर पाटील	४९१/०१ ०८/०२/२४ १२ महिने	२४९९३३७	१६२०२९७	६९४४१३	२९४९२	२३४४२०२	०	२३४४२०२	काम पूर्ण ०३/०६/२०२४ योगेश वाणी A-५३१ पा.नं. ४० ते ४१	७०८८१
३	७	प्रभाग क्र.०७ अंतर्गत शामराव नगर गट नं.८०/२ येथील रस्ता डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२४४९४४६	१०४९७६२	विलास प्रभाकर पाटील	५२५/०३ २६/०२/२४ ०६ महिने	३३८३७७४	९८८९८७	४२३८५२	०	१४१२८३९	०	१४१२८३९	काम पूर्ण दि. १६/१२/२०२४ योगेश वाणी	९०१९७
४	८	प्रभाग क्र.०८ अंतर्गत भिकनचंद जैन नगर श्री दुर्गात जोगी यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१७४९५३६	७४९८०१	विलास प्रभाकर पाटील	४९१/०३ ०८/०२/२४ १२ महिने	२४९९३३७	१४२१४१७	६०९१७८	२९४९१	२०६००८६	०	२०६००८६	काम पूर्ण ०२/११/२३	८६८१७

५	७	प्रभाग क्रं.०७ अंतर्गत शिव कॉलनी गट नं.५४/१ अ रेल्वे लाईन जवळ नाला तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३४९९७९५	२४४९८५७	१०४९९३९	विलास प्रभाकर पाटील	५२५/०२ २६/०२/२४ ०६ महिने	३३८१५७५	पहिले अंतिम २०/१२/२०२४ एकुण खर्च	२३३६२०७	१००१२३१	४१२९८	३३७८७३६	काम* पुर्ण २०/१२/२०२४ योगेश	२६४४३
६	१२	प्रभाग क्रं.१२ मध्ये लक्ष्मीनगरातील डी बी महाजन घरापासुन ते सुचित पाटील (कल्पक फेब्रिकेशन) पर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१४९९९१५	१०४९८७१	४४९९४५	एल एम आर कान्स्ट्रोटिक प्रा.लि.	४९६/०१ १३/०२/२४ ०९ महिने	१४४५३६१	पहिले अंतिम २५/०४/२०२५ एकुण खर्च	९१२९८७	३९१२८०	१७६९८	१३२१९६५	काम पुर्ण २०/०३/२०२५ प्रसाद पुरणीक	१२९७७
७	१२	प्रभाग क्रं.१२ सौंदर्य साधना ब्युटी पार्लर पासुन ते जयंत राणे यांच्या घरापर्यंत कोंक्रीट रस्ता करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९१३१	६९९३९१.७	२९९७३९	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	३४४ २८/११/२३ ०४ महिने	९९९१३१	पहिले अंतिम २३/०९/२०२४ एकुण खर्च	६४१०३५	२७४७२९	११८००	९२७५६४	काम पुर्ण २०/०२/२०२४ प्रसाद पुरणीक A - ४८० प.नं. १५ ते १६	८९५८
८	१४	प्रभाग क्रं.१४ मधील हनुमान नगर (महाजन नगर जवळील) रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९८३७४	२०९८८६२	८९९५१२	मयुर सुनिल देशमुख	४१६/०१ ०८/०१/२४ ०६ महिने	२६७९८०५	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	१८२२६३८	७८११३१	३५३८२	२६३९१५१	काम पुर्ण	०
९	१४	प्रभाग क्रं.१४ मध्ये आदर्श नगर, गणपती नगर, गायत्रीनगर व तांबापूरा येथे आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९८७४४	२०९९१२१	८९९६२३	मयुर सुनिल देशमुख	४१६/०२ ०८/०१/२४ ०६ महिने	२६७२६७०	पहिले अंतिम २५/०३/२०२५ एकुण खर्च	१८४०२८३	७८८६९३	३५३८५	२६६४३६१	काम पुर्ण ०१/०७/२०२४ प्रसाद पुरणीक A - ९७ प.नं. ११७ ते ११८	२००२२
१०	१६	प्रभाग क्रं.१६ कासमवाडी जैस्यल मंगल कार्यालय, डॉ. चिंचोले, पाटील सर उदयाराम महाजन, इच्छाराम पाटील परिसरात सिमेंट रस्ते बांधणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१५४१८८५	१०७९३२०	४६२५६६	एल एम आर कान्स्ट्रोटिक प्रा.लि.	४९७/२ १३/०२/२४ १२ महिने	१३३२२०४	पहिले थावते २२/०४/२४ दुसरे अंतिम (० चे बिल तयार करणार आहे) एकुण खर्च	६५७६२५	४०९०६६	०	१०६६६९१	काम पुर्ण १२/०४/२४ समिर बोरोले A- ५१० पा नं.२३ ते २६	३८०२६

११	प्रभाग क्रं.१६ कासमवाडी जैस्वालय मंगल कार्यालय डॉ चिचोले पाटील सर उदयराम महाजन इच्छाराम पाटील व परिसरात गटारी बांधणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९३९४६४	६५७६२४.८	२८१८३९	हितेश पद्माकर भोळे	४४३ ११/०१/२४ ०४ महिने	८२८७३९	पहिले अंतिम २९/०३/२४ एकुण खर्च	५५५५४७	२३८०९३	११८००	८०५४३८	काम पुर्ण १३/०३/२४ समिर बोरोले A-५२० प.नं. ०१ ते ०५	८३६७
१२	प्रभाग क्रं.१६ मध्ये नवभारत दुग्धालय ते नाथवाडा (टी पाईट) कडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१४९६६९९	१०४७६८९	४४९०१०	एल एम आर कान्द्रोटोक प्रा.लि.	४९७/१ १३/०२/२४ १२ महिने	१२७२६३९	पहिले धावते २२/०४/२४ दुसरे अंतिम (० चे बिल तयार एकुण खर्च	८७९७७०	३७७०४४	०	१२५६८१४	काम पुर्ण १२/०४/२४ समिर बोरोले A-५२० प.नं.	३४६४७ ० ३४६४७
१३	प्रभाग क्रं.१७ शांती निकेतन हौसिंग सोसायटी ट्रान्सपोर्ट नगरच्या मागच्या भिंतीपासुन ते श्री संतोष कृष्णा रडे गट नं.३१/१ यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण /डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१४९६८८६	१०४७८२०	४४९०६६	सुरज विजय नाखेडे	५२१/०२ २६/०२/२४ ०६ महिने	१२६२८६८	पहिले धावते २०/०९/२०२४ दुसरे अंतिम २५/१२/२०२५ एकुण खर्च	६४७९२६	२७७६८३	०	९२५६०९	काम पुर्ण समिर बोरोले /योगेश वाणी A-१४८ पा नं.१४० ते १४३	१३५३० ० १३५३०
१४	प्रभाग क्रं.१७ शांती निकेतन गट नं.३१/१ श्री चाडसे सर यांच्या घरासमोरील रस्ता मुख्य शिवरोड ट्रान्सपोर्ट नगर पर्यत जोडणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण/ डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९५१४	६९९६५६.८	२९९८५४	विवेक कैलास चौधरी	३४३ २८/११/२३ ०४ महिने	९९९५१४	पहिले अंतिम ११/०७/२०२४ एकुण खर्च	६९२५७४	२९६८१८	११८००	१००११९२	काम पुर्ण ३१/०३/२०२४ A-४८६ पा.नं.९९ ते १०२ समिर बोरोले	१७९१५ १७९१५
१५	प्रभाग क्रं.१७ मध्ये हितेश पाटील यांचे घरापासुन ते उज्वल क्लासेस कॉक्रीट रोड बनविणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९४२७	६९९५९८.९	२९९८२८	चेतनकुमार नगिनचंद चौधरी	६४९ १५/०३/२४ ०४ महिने	९९९४२७	पहिले अंतिम एकुण खर्च	६९३५२४	२९७२२४	११८००	१००२५४८	काम पुर्ण २०/०३/२०२४ A-५२० पा.नं.२५ ते २८ समिर बोरोले	१४७६० १४७६०

१६	प्रभाग क्रं.१७ पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्या घरापासुन ते बालाजी मंदिर गेट कडे जाणारा कॉक्रीट रोड बनविणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	७४५९०६	५२२१३४.२	२२३७७२	विवेक कैलास चौधरी	२८/११/२३ ०४ महिने	३४२	७४५९०६	पहिले अंतिम ०४/०४/२४ एकुण खर्च	५०७८७५	२१७६६०	११८००	७३७३३५	काम पूर्ण ०६/०३/२०२४ A-५२० पा.नं.०६ ते ०९ समिर बोरोले	१०६६८
१७	प्रभाग क्रं.१७ मध्ये बुनकर वाडा परिसरात कॉक्रीट रस्ता तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४९१२४०४	३४३८६८३	१४७३७२१	सुरज विजय नारखेडे	५२१/०३ २६/०२/२४ ०६ महिने	५२१/०३ २६/०२/२४ ०६ महिने	४१४९१३८	पहिले धावते २०/०९/२०२४ दुसरे अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	४९९५७५	२१४१०३	५७९६६	३२८१६८५	काम पूर्ण दि.२०/१२/२४ समिर बोरोले A-११३ पा.नं.१४३ ते	८०६८ ७९५३० ८७५९८
१८	प्रभाग क्रं.१७ मधील सिध्दी विनायक शाळेपासुन ते भारुळे साडेबांच्या घराकडे जाणार डांबरी रस्ता करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१४९७२४४	१०४८०७१	४४९१७३	सुरज विजय नारखेडे	५२१/०१ २६/०२/२४ ०६ महिने	५२१/०१ २६/०२/२४ ०६ महिने	१२६२८३४	पहिले अंतिम एकुण खर्च	९०७५७८	३८९६२	१४९०१	१३११४४१	काम पूर्ण २०/१२/२०२४	०
१९	प्रभाग क्रं.०७ माजी नगरसेवक डी डी वाणी यांच्या घराजवळ व इतर परिसरातील रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१९९८०५२	१३९८६३६	५९९४१६	विलास प्रभाकर पाटील	५२५/०१ २६/०२/२४ ०६ महिने	५२५/०१ २६/०२/२४ ०६ महिने	१९३८३९	पहिले अंतिम ३०/०३/२५ एकुण खर्च	१३२८४३८	५६९३३०	२३५७८	१९२१३४६	काम पूर्ण २५/१२/२०२४ योगेश वाणी	२२८४७ २२८४७
२०	प्रभाग क्रं.१४ अंतर्गत स.नं.२७१ प्लॉट नं.५८ ते सुनंदा किराणा पर्यंतरोड साईडला आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९३३७	६९९५३५.९	२९९८०१	ललित अमृत पाटील	३४० २८/११/२३ ०४ महिने	३४० २८/११/२३ ०४ महिने	९९९३३७	पहिले अंतिम ३१/०७/२०२४ एकुण खर्च	६८२२११	२९२३७६	११८००	९८६३८७	काम पूर्ण २७/०१/२०२४ प्रसाद पुराणीक A-३०२ पा नं.१०४ ते १०५	८८९४ ८८९४
२१	प्रभाग क्रं.१९ मध्ये सुप्रीम कॉलनी मध्ये छत्रपती संभाजी नगर हायवे ते ईदगाह सर्वे नं.१८३ पर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९३२९६	६९९५३०७	२९९७९८९	यशपाल दयाराम शर्मा	५०८ २०/०२/२४ ०९ महिने	५०८ २०/०२/२४ ०९ महिने	९९९३२९६	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	६९४९७००	२९७८४४३	११७९२१	१००४६०६४	काम पूर्ण १५/१०/२४ विजय मराठे	०


२२	८	प्रभाग क्रं.०८ मध्ये खोटे नगर पोलीस लाईन मधील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१९९९९१६	१३९९४४३	५९९९७५	विलास प्रभाकर पाटील	४९१/०४ ०८/०२/२४ १२ महिने	१९३४३७०	पहिले अंतिम २७/०३/२५ एकुण खर्च	१३१५८७६	५६३९४७	२३५९९	१९०३४२२	काम पूर्ण १५/०१/२०२५ समिर बोरोले	२८३४२
२३	८	प्रभाग क्रं.०८ मधील निमखेडी गावठाण रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९९२०५	२०९९४४४	८९९७६२	विलास प्रभाकर पाटील	४९१/०५ ०८/०२/२४ १२ महिने	२९००८४३	पहिले अंतिम २७/०३/२५ एकुण खर्च	१९८३५०७	८५००७४	३५३९३	२८६८९७२	काम पूर्ण ०९/०१/२०२५ समिर बोरोले	४२२४९
२४	८	प्रभाग क्रं.०८ मध्ये आव्हाने शिवार गट नं.७६६/२/१ श्रीकृष्ण कॉलनीतील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३४९९९९१	२४४९९९४	१०४९९९७	विलास प्रभाकर पाटील	४९१/०६ ०८/०२/२४ १२ महिने	३३७४२७३	पहिले अंतिम एकुण खर्च	२३५०१६९	१००७२१५	४१३००	३३९८६८४	काम पूर्ण योगेश वाणी A-५३० पा.नं.६९-	०
२५	९	प्रभाग क्रं.०९ मधील द्रोपदी नगर गट नं.३६/१,३६/२,३७ व ४० मधील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३४९९११८	२४४९३८३	१०४९७३५	निखील कृष्णराज पाटील	५१७/०१ २१/०२/२४ १२ महिने	३४९९११८	पहिले अंतिम ०९/०५/२४ एकुण खर्च	२४०६९४६	१०३१५४८	४१२८९	३४७९७७३	काम पूर्ण २९/०३/२४ किरण देवरे A-५१४ पा.नं.०९ ते २३	१०९२१६
२६	९	प्रभाग क्रं.०९ मधील हनुमान मंदिर ओपनस्पेस गट नं.२९ मुक्ताईनगरमध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	७९८२९२	५५८८०४.४	२३४४८८	विवेक कैलास चौधरी	३२८ २२/११/२३ ०४ महिने	७९८२९२	पहिले अंतिम ०९/०५/२४ एकुण खर्च	५५८२९१	२३९२६८	०	७९७५५९	काम पूर्ण २०/०३/२०२४ किरण देवरे A-११४ पा.नं.१९७ ते १९८	१०४७
२७	९	प्रभाग क्रं.०९ मधील नाना नानी पर्व मुक्ताईनगर मधील खुल्या जागेत गट नं.२८ मध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९७५३	६९९८७७.१	२९९९२६	अनिकेत मिलिंद चौधरी	३२७ २२/११/२३ ०४ महिने	९९९७५३	पहिले अंतिम ३०/०९/२०२४ एकुण खर्च	६९६१५३	२९८३५१	११८००	१००६३०४	काम पूर्ण ०४/०३/२०२४ किरण देवरे A-४२१ पा.नं.९३ ते ९६	११३७

३३	२	प्रभाग क्रं.०२ शिवाजी नगर मधील शाळा क्रं.०१ पासुन ते क्रांती चौकापर्यंत डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३९९३५३७	२७९५४७६	११९८०६१	समर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर	५५७/०१ ०४/०३/२३ ६ महिने	३९६९९५५	पहिले धावते दुसरे अंतिम एकुण खर्च	१९१५०८९ ८४५९१२ २७६१००१	८२०७५३ ३६२५३४ ११८३२८७	० ४७१२३ ४७१२३	२७३५८४२ १२५५५६९ ३९९१४११	काम पूर्ण जितेंद्र रंधे A-४५५ पा.नं.१५५ ते १६५ A-४५५ पा.नं. ३६८ ते ३६९	१२६७५३ ० १२६७५३
३४	२	प्रभाग क्रं.०२ शिवाजी नगर मधील गोविंद ओझा यांचे दालफळ पासुन ते शिव मंदिरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३९८४६६४	२७८९२६५	११९५३९९	समर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर	५५७/०२ ०४/०३/२३ ६ महिने	३९६११३४	पहिले धावते दुसरे अंतिम एकुण खर्च	१९१०८२४ ८४४०१२	८१८९२४ ३६१७१९	० ४७०१९	२७२९७४८ १२५२७५०	काम पूर्ण ०६/०४/२०२४ A४५५ पा.नं.१४० ते १५० A-४५५ पा.नं.१५३ ते १५४ जितेंद्र रंधे	१२६४६३ ० १२६४६३
३५	१२	प्रभाग क्रं.१२ मधील मेहरुण सधे क्रं.४६८/२ महाबळ कॉलनी परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३९९८४९३	२७९८९४५	११९९५४८	एल एम आर कान्ट्रोटेक प्रा.लि.	४९६/०२ १३/०२/२४ ०९ महिने	३८२३२०७	पहिले अंतिम २८/०३/२५ एकुण खर्च	२६३६०३१ २७५४८३६	११२९७२७ ११८०६४३	४७१८२ ४७०१९	३८१२९४० ३९८२४९८	काम पूर्ण दि.२६/०३/२०२५ प्रसाद पुराणीक	० ० १२६४६३
३६	१२	प्रभाग क्रं.१२ मेहरुण सधे नं.४६७ हनुमान को ऑप सोसायटी मकरंद कॉलनी परिजात को ऑप सोसायटी मधील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	५४९८७९७	३८४९१५८	१६४९६३९	एल एम आर कान्ट्रोटेक प्रा.लि.	४९६/०३ १३/०२/२४ ०९ महिने	५२३०५५८	पहिले अंतिम एकुण खर्च	३२०१६२८ ३२०१६२८	१३७२१२६ ४६३८६४०	६४८८६ ६४८८६	४६३८६४० ४६३८६४०	काम पूर्ण दि.२७/०३/२०२५ प्रसाद पुराणीक	० ० ०
३७	८	प्रभाग क्रं.०८ मध्ये कचरा फॅक्टरी पासुन ते श्री बैठक हॉल कडेस जाणारा रस्ता खडीकरण व कोक्रीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/नगरोत्थान योजना /६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४९९९९०९	३४९९९३६	१४९९९७३	विलास प्रभाकर पाटील	४९१/०७ ०८/०२/२४ १२ महिने	४८१८२४३	पहिले अंतिम १५/०५/२०२४ एकुण खर्च	३३२०७४० ३३२०७४०	१४२३१७४ १४२३१७४	५८९९२ ५८९९२	४८०२९०६ ४८०२९०६	काम पूर्ण २३/०३/२४ योगेश वाणी A-३१३ पा.नं.१६७ ते १६८	१३४५८० १३४५८०

३८	९	प्रभाग क्र.०९ माजी साईप्रभा अपार्टमेंट ते एन डी पार्टील सर यांच्या घरापर्यंत रस्त्यांचे कॉन्क्रीटकरण करणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४९९९०९४	३४९९३६६	१४९९७२८	निखील कृष्णराज पाटील	५१७/०३ २१/०२/२४ १२ महिने	४९९९०९२	३४९६४७८	१४९८४९०	५८९८९	५०५३९५७	काम पूर्ण २०/०४/२०२४ किरण देवरे A-३३२ पा.नं.११६ ते १२०	५३६२०
३९	९	प्रभाग क्र.०९ मध्ये निवृत्तीनगर मधील मराठा सेवा संघ हॉल ते श्री देसले यांच्या घरापर्यंत रस्त्यांचे कॉन्क्रीटकरण करणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६२/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९९६६६	२०९९७७६	८९९९००	निखील कृष्णराज पाटील	५१७/०४ २१/०२/२४ १२ महिने	२९९९६६२	२०६७७११	८८६१६२	३५३९६	२९८९२६९	काम पूर्ण ०२/०४/२०२४ किरण देवरे A-५०३ पा.नं.३४ ते ३५	३१५२
४०	१२	प्रभाग क्र.१२ मधील चर्च ते सुरेश नगर पर्यंतचा रस्ता कॉन्क्रीटकरण करणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/७६/२०२३ दि. १८/१२/२०२३	९९८९५८२	६९९२७०७	२९९६८७५	डी एच पार्टील कॅन्स्ट्रक्शन	५८६ १२/०३/२४ ०९ महिने	१०१८६८१३	६९९२७०८	३०११७३४	११७८७७	१०१२२३९	काम पूर्ण २२/०५/२०२४ प्रसाद पुराणीक A-५१२ पा.नं.३१ ते ४२	१२५८१६
४१	१०	प्रभाग क्र.१० मधील गट नं.२९२/२ ऑंकार पार्क मध्ये रोड बनविणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९०१८	६९९३१२.६	२९९७०५	श्री बालाजी इंन्फ्रास्ट्रक्चर	६३ २७/०९/२४ ०५ महिने	१००७१६७	६८८०६२	२९४८८४	११८००	९९४७४६	काम पूर्ण दि.२८/११/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. २६ ते २९	११५७९
४२	१०	प्रभाग क्र.१० मधील सावखेडा रोड ते धुमाळ यांच्या घरापर्यंत रोड बनविणे (२९२/२)	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९८६०	६९९९०२	२९९९५८	श्री बालाजी इंन्फ्रास्ट्रक्चर	६७ २७/०९/२४ ०५ महिने	१००७२८६	६८८२३३	२९४९५७	११८००	९९४९९०	काम पूर्ण दि.०२/१२/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. ३० ते ३३	११५७४
४३	१०	प्रभाग क्र.१० मध्ये श्री उमेश धुमाळे ते राजपुत यांच्या घरापर्यंत रोड बनविणे (२९२/२)	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९८५९	६९९९०१.३	२९९९५८	श्री बालाजी इंन्फ्रास्ट्रक्चर	६८ २७/०९/२४ ०५ महिने	१००७२८६	६८८६५२	२९५१३७	११८००	९९५५८९	काम पूर्ण दि.११/१०/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. १८ ते २१	८०५२

४४	१०	प्रभाग क्रं.१० मधील प्रशांत मेटकर ते विलास माळी यांच्या घरापर्यंत रोड बनविणे (२९२/२)	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरस्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९८५९	६९९९०१.३	२९९९५८	श्री बालाजी इंन्कास्ट्रक्चर	२७/०९/२४ ०५ महिने	१००७२८६	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५	६८८६५१	२९५१३६	११८०	९८४९६७	काम पूर्ण दि.१५/१०/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. २२ ते २५	११३३०
४५	१०	प्रभाग क्रं.१० मधील विलास माळी ते विलास निकम यांच्या घरापर्यंत रोड बनविणे (२९२/२)	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरस्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९८७९	६९९९१५.३	२९९९६४	श्री बालाजी इंन्कास्ट्रक्चर	२७/०९/२४ ०५ महिने	१००७३०५	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५	६८९५९९	२९५५४२	११८००	९९६९४१	काम पूर्ण दि.०२/१०/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. १० ते १३	११३३७
४६	१०	प्रभाग क्रं.१० मधील गट नं.२०१ जोशी दुधवाले ते बारी यांच्या घरापर्यंत रोड बनविणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरस्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९८९८	६९९९२८.६	२९९९६९	श्री बालाजी इंन्कास्ट्रक्चर	२७/०९/२४ ०५ महिने	१००७३२३	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५	६८९३३९	२९५४३१	११८००	९९६५७०	काम पूर्ण दि.०६/१२/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. ३४ ते ३७	११३३४
४७	१०	प्रभाग क्रं.१० मधील बळीराम सोनवणे ते अतुल पाटील यांच्या घरापर्यंत रोड बनविणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरस्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९१७	६९९९४१.९	२९९९७५	श्री बालाजी इंन्कास्ट्रक्चर	२७/०९/२४ ०५ महिने	१००७३४१	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५	६८६४२९	२९४१८४	११८००	९९२४१३	काम पूर्ण दि.१०/१२/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. ३८ ते ४१	११८६४
४८	१०	प्रभाग क्रं.१० मधील खंडेराव नगर मध्ये ठिक ठिकाणी आर सी सी गटार बांधणे पिंजारी वाडा	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरस्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९२०	६९९९४४	२९९९७६	श्री बालाजी इंन्कास्ट्रक्चर	२७/०९/२४ ०५ महिने	९९६५२०	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५	६८१८७०	२९२२३०	११८००	९८५९००	काम पूर्ण दि.१९/१०/२०२४ किरण देवरे	५८१८
४९	१०	प्रभाग क्रं.१० मधील गट नं.१६९ जाधव ते किरण सोनवणे यांच्या घरापर्यंत आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरस्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९३५	६९९९५४.५	२९९९८१	श्री बालाजी इंन्कास्ट्रक्चर	२७/०९/२४ ०५ महिने	९९७५३८	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५	६८०७०४	२९१७३०	११८००	९८४२३४	काम पूर्ण दि.०९/१०/२०२४ किरण देवरे	५८७५

५०	प्रभाग क्रं.१० मधील महेश मेटकर ते पिंजारी कापुस घाले आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९४२	६९९९५९.४	२९९९८३	स्वजील आसाराम सोनवणे	९६ ११/१०/२४ ०५ महिने	९७६५४५	पहिले अंतिम २०/०५/२०२५ कोर कटिंगचे व तालेपा मिळून १८०००+१८०० एकुण खर्च	६८३००७	२९२७१७	२३६००	९९९२२४	काम पूर्ण दि.०२/१२/२०२४ किरण देवरे	६०१३
५१	प्रभाग क्रं.१० मधील बाबा मिस्तरी ते जोशी यांच्या घरापर्यंत आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९५१	६९९९६५.७	२९९९८५	श्री बालाजी इंन्कास्ट्रक्चर	६० २७/०९/२४ ०५ महिने	९७६५५३	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५ एकुण खर्च	६८१०४१	२९१८७५	११८००	९८४७१६	काम पूर्ण दि.०८/१०/२०२४ किरण देवरे	६१५७
५२	प्रभाग क्रं.१० मधील संजु बारी ते राजेंद्र मिस्तरी यांच्या घरापर्यंत आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९६५	६९९९७५.५	२९९९९०	योगराज गणेश पाटील	७२ २७/०९/२४ ०५ महिने	९७६६८६	पहिले अंतिम २०/०५/२०२५ कोर कटिंगचे व तालेपा मिळून १८०००+१८००. एकुण खर्च	६८१९४३	२९२२६१	२३६००	९९७८०४	काम पूर्ण दि.२६/१२/२०२४ किरण देवरे	४८०७
५३	प्रभाग क्रं.१० मधील महेश मेटकर ते पिंजारी कापुस घाले यांच्या घरापर्यंत रस्ते तयार करणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९७२	६९९९८०.४	२९९९९२	स्वजील आसाराम सोनवणे	७० २७/०९/२४ ०५ महिने	१०००७३९४	पहिले अंतिम २०/०५/२०२५ कोर कटिंगचे व तालेपा मिळून १८०००+१८००. २३६०० एकुण खर्च	६९७४३५	२९८९०१	२३६००	१०१९९३६	काम पूर्ण दि.१३/१२/२०२४ किरण देवरे	२१३४६
५४	प्रभाग क्रं.१० मधील संजु बारी ते राजेंद्र मिस्तरी यांच्या घरापर्यंत रस्ते तयार करणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९९३५	६९९९५४.५	२९९९८१	सोनाली नरेश पाटील	७३ २७/०९/२४ ०५ महिने	१००७३५९	पहिले अंतिम २०/०५/२०२५ कोर कटिंगचे व तालेपा मिळून एकुण खर्च	६९९२७५	२९९६८९	२३६००	१०२२५६४	काम पूर्ण दि.०७/१२/२०२४ किरण देवरे	२१३४६
५५	प्रभाग क्रं.१० मधील ज्ञानेश्वर भोळे बाळु पाटील गट नं.२९२/२ घरापर्यंत रोड बनविणे	पत्र क्रं. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/८६/२०२४ दि. १३/०२/२०२४	९९९८५९	६९९९०१.३	२९९९५८	शुभम सुनिल पाटील	६९ २७/०९/२४ ०५ महिने	१००७२८६	पहिले अंतिम २०/०१/२०२५ एकुण खर्च	६८७८००	२९४७७१	११८००	९९४३७१	काम पूर्ण दि.०७/१०/२०२४ किरण देवरे A-००६ पा.नं. १४ ते १७	११५७४
			१६२९३८८५१	११४०५७१९६	४८८१६५५			१५२१६७६४	एकुण खर्च	१०६१२८६७३	४५४९७२२६	१७८५६५७	१५३४१५५६		१७६९०६९



शहर अभियंता
जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना अंतर्गत -२०२४-२५ करीता (३०% मनपा/७०%अनुदान)

दि.२८/१०/२०२५

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता अनुज्ञेय अनुदान ७०%	प्रशासकीय रक्कमनुसार ३०%	मक्तेदाराचे नांव	कार्यादेश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यादेशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्राय नुसार	रॉयल्टी कपात
											देयक क्रमांक व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिश्रण खर्च	एकुण खर्च		
१	२	प्रभाग क्र.०२ मधील कांचन नगर परिसरात ठीक ठिकाणी आर सी सी गटार व रोड क्रॉसिंगला स्लॅब कल्ल्हर्ट बांधणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	२९९५३७६	२०९६७६३	८९८६३	गौरव गणपत पाटील	१४४ ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	२९००२९४	२०२३३९३	८६७१६८	३५३४६	२९२५९०७	२५४२७	२५४२७		
२	६	प्रभाग क्र. ०६ अंतर्गत प्रताप नगर येथील रस्ते तयार करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	२४९९६३७६	१७४९७३२३	७४९८८५३	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	१५२ ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	२२५११५२९	६७०६२४२	२८७४१०३	०	९५०३४५	१४१६४६	०		
३	७	प्रभाग क्र. ०७ मधील रेल्वे कॉलनी परिसरातील रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	४९९९५४३	३४९९६८०	१४९९८६३	नितेश कैलास कापडे	२१६ ०५/०३/२०२५ ०४ महिने	४९९९५४३	३४९८११४	१४९९९९१	५८९९४	५०५६२९९	१४१६४६	५५७८७		
४	८	प्रभाग क्र. ०८ मधील गट.नं. १०३ धनश्री नगर निमखेडी शिवार परिसरात रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	९४९९३४९	६६४९५४४	२८४९८०५	जितेश गणेश ठाकरे	१६८ १७/०१/२०२५ ०४ महिने	९४९००६२	६५४५३९६	२८०५१७०	११२०९२	९४६२६५८	२०९६२९	२०९६२९		

५	८	प्रभाग क्र.०८ अंतर्गत प्रजा कॉलनी व परिसरामधील रस्त्यांचे कोक्रीटकरण करणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	६४९९४६२	४५४९६२३	१९४९८३९	डी एच पाटील कंन्स्ट्रक्शन	१७/०१/२०२५ ०४ महिने	१६९	६४३६८३३	पहिले अंतिम २५/०४/२०२५	४४४१५६४	१९०३५२७	७६६९४	६४२१७८५	काम पूर्ण २६/०३/२५ समिर बोरोले	१७०१५२
६	११	प्रभाग क्र. ११ मधील रामानंद पोलीस स्टेशन, विद्युत कॉलनी, शकुंतला आय.टी.आय पर्यंत रस्ता डाबरीकरण करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	१९९७२१८	१३९८०५३	५९९१६५	समर्थ डेव्हलपर्स	०२/०१/२०२५ ०४ महिने	१४२	१९९३२७५	पहिले अंतिम २५/०४/२०२५	१३८५२५१	५९३६७९	२३५६७	२००२४९७	काम पूर्ण १०/०३/२५ किरण देवरे रॉयल्टीच्या पावत्या सादर	०
७	११	प्रभाग क्र. ११ मधील गट.नं.५२ मधील रस्ते डाबरीकरण करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	१९९४०६७	१३९५८४७	५९८२२०	समर्थ डेव्हलपर्स	१३८ २७/१२/२०२४ ०४ महिने	१३८	१९९०१२८	पहिले अंतिम २५/०४/२०२५	१३८४६३०	५९३४१३	२३५३०	२००१५७३	काम पूर्ण १०/०३/२५ किरण देवरे रॉयल्टीच्या पावत्या सादर	०
८	११	प्रभाग क्र. ११ मधील विद्युत कॉलनी मध्ये श्री तिवारी यांच्या घराजवळ आर.सी.सी. गटार बांधकाम करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	९९४३६०	६९६०५२	२९८३०८	समर्थ डेव्हलपर्स	१७६ २३/०१/२०२५ ०४ महिने	१७६	९९४३६०	पहिले अंतिम २५/०४/२०२५	६८३५४५	२९२९४८	११८००	९८८२९३	काम पूर्ण २८/०२/२५ किरण देवरे रॉयल्टीच्या पावत्या सादर	०
९	११	प्रभाग क्र. ११ मधील हरी विडुल नगर मध्ये विविध ठिकाणी आर.सी.सी. गटार बांधकाम करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	१९९७१४३	१३९८०००	५९९१४३	यशपाल दयाराम शर्मा	१३७ २७/१२/२०२४ ०४ महिने	१३७	१९९७१४३	पहिले अंतिम	१३३११९	५७०४७९	२३५६६	१९२५१६४	काम पूर्ण २६/०४/२०२५ मनोज वत्रारे	१७४६८
१०	१२	प्रभाग क्र. १२ अंतर्गत गोदावरी चवकी ते सुरेश नगर कडे जाणारा रस्ता व समिन्न कॉलनी मधील विडुल मंदिरासमोरील व बाजुचा रस्ता तयार करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरास्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	९९८६५१०	६९९०५५७	२९९५९५३	डी एच पाटील कंन्स्ट्रक्शन	७२ ०१/०७/२०२५ ०४ महिने	७२	९३२४३००	पहिले धावते	४५१०५५२	१९३३०९४	०	६४४३६४६	काम पूर्ण १०/१०/२०२५ प्रसाद पुराणीक	३१५०८

११	१२	प्रभाग क्र. १२ अंतर्गत जुनी पोस्टल कॉलनी मधील व नवीन पोस्टल कॉलनी मधील सरस्वती अपार्टमेंट ते परशुराम अपार्टमेंट व श्री. तडवी यांच्या घरापासुन अभ्युदय सोसायटी पर्यंतचा रस्ता तयार करणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	६९९६७४३	४८९७७२०	२०९९०२३	डी एच पाटील कॅन्स्ट्रक्शन	१५७ ०९/०१/२०२५ ०४ महिने	६९९६७४३	पहिले अंतिम २५/०४/२०२५	४८२५१८५	२०६७९३७	८२५६१	६९७५६८३	काम पूर्ण १५/०२/२५ प्रसाद पुराणीक	२९८८३
१२	१९	प्रभाग क्र. १९ सुप्रिम कॉलनी मध्ये विविध टिकाणी आर.सी.सी.गटार व बांधकाम तसेच स्लॅब कलॅक्ट बांधणे.	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/६०/२०२४ दि. २५/०९/२०२४	२९९२५९७	२०९४८१८	८९७७७९	हार्दिक प्रकाश पटेल	१९४ १०/०२/२०२५ ०४ महिने	२७७९३०१	पहिले अंतिम २८/०३/२५	१९२१००९	८२३२९०	३५३१३	२७७९६१२	काम पूर्ण १५/०३/२५ विजय मराठे	२५५१३
१३	८	प्रभाग क्र. ०८ मधील गट.नं. ११५/२ साईनगर ओपनस्पेस, साईबाबा मंदिर व पशुपतीनाथ महादेव मंदिर येथे पेव्हर ब्लॉक व ओपन जिम साहित्य व सुशोभिकरण करणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/१२८/२०२४ दि. १५/१०/२०२४	४९९९४४९	३४९९६१४	१४९९८३५	शेख अबदुल्ला नुर ईकबाल शेख	१७७ २९/१०/२०२५ ०५ महिने	४००३४१३	पहिले घावते ३०/०१/२०२६	२२४८१५७	९६३४९६	०	३२११६५३	काम पूर्ण १६/०१/२०२६ समिर बोरोले	३४७०
१४	८	प्रभाग क्र.०८ मध्ये गट नं.९४/१ डॉ. गोपाल पाटील यांच्या घरासमोरील ओपनस्पेस आवारात पॅव्हिंग ब्लॉक बसविणे, कुबेरेश्वर महादेव मंदिर परिसरात सभा मंडप व ओपन जिम साहित्या बसविणे व सुशोभिकरण करणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/१२८/२०२४ दि. १५/१०/२०२४	४९९९४४९	३४९९६१४	१४९९८३५	डी एच पाटील कॅन्स्ट्रक्शन	७१ ०१/०७/२०२५ ०४ महिने	४१४०५६८	पहिले अंतिम	२७९८८९०	११७६१५०	५८९९५	३९७९४९४	काम पूर्ण २७/१०/२०२५ समिर बोरोले	८१३२

१५	प्रभाग क्र.११ अंतर्गत पिंप्राळा शिवार गट नं.१५२/४/१+२ डिगबर हौसिंग सोसायटी परिसर येथे उदयान विकसित करणे	पत्र क्र. नपा/नियोजन/नगरोत्थान योजना/१२७/२०२४ वि. १-५/१०/२०२४	१९९५७१२	१३९६९९८	५९८७१४	हेमंत अरुन नाईक	१३/५ १६/०९/२०२५ ०४ महिने	१९७६०५५	पहिले अंतिम एकुण खर्च	११८०१३६	५०५७७२	२३५४९	१७०९४५७	काम पूर्ण ३०/१०/२०२५ मनोज वंनारे	६२२४
			८७९४३१५४	६१५६०२०७.८	२६३८२९४६			८२५३३५४७	एकुण खर्च	५५६५३९४६	२३८१९६९१	१०३७७९६	८०५४३४३३		७४०३१६

८७९४३१५४



शहर अभियंता

जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना अंतर्गत -२०२५-२६ करीता (३०% मनपा/७०%अनुदान)

दि.२८/०१/२०२६

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता अनुज्ञेय अनुदान ७०%	प्रशासकीय मान्यता रक्कमेनुसार मनपा हिस्सा ३०%	मत्वोदाराचे नांव	कार्यदेश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यादेशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण. दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्रायानुसार	रॉयल्टी कपात		
										देव्यक क्रमांका व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिक्षण खर्च	एकुण खर्च				
१		प्रभाग क्र.१४ मधील गणपती नगर मध्ये प्लॉट नं.२७ आर एन पाटील ते गुरुकुपा घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीकरणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५४९८९/२०२५	३६९१०८९	२५८३७६२	११०७३२७					पहिले ----	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द दि. ३०/०१/२०२५	०
२		प्रभाग क्र.१५ मधील संचार नगर येथील श्री नोमगुळे वकाल यांच्या घरापासुन ते देविदास कॉलनी ओपन स्पेस पर्यंत आर सी सी नाला तयार करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५४९८९/२०२५	२६९९०९६	१८८९३६७	८०९७२८८					पहिले ----	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द दि. ३०/०१/२०२५	०
३		प्रभाग क्र.१५ मध्ये चिविध भागात आर सी सी गटार व स्लॅब कल्ल्हर्ट बांधणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५४९८९/२०२५	२३९९८८७	१६७९९२१	७१९९६६.१					पहिले ----	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द दि. ३०/०१/२०२५	०
४		प्रभाग क्र.१४ मधील स.नं.४२२ अ मधील ओपन स्पेस विकसित करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५४९८९/२०२५	९९९३१४	६९९५१९.८	२९९७९४.२					पहिले ----	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द दि. ३०/०१/२०२५	०
५		प्रभाग क्र.०९ निमखेडी शिवार गट नं.११८/०६ द्वारका नगर ओपनस्पेस मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५४९८९/२०२५	९९८८१६	६९९१७१.२	२९९६४४.८					पहिले ----	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द दि. ३०/०१/२०२५	०

नागरी दलितेतर वस्त्यांत सुधारणा योजना अंतर्गत -२०२३-२४ कार्यक्रम

दि.२५/०८/२०२५

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रकमेनुसार अनुज्ञेय अनुदान १००%	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कार्यादेश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यादेशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्राया नुसार	रॉयल्टी कपात	
								देव्यक क्रमांका व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिश्रण खर्च	एकुण खर्च			
१		प्रभाग क्र.०२ मधील मनपा कर्मचारी पुंडलिक नामदेव सोनवणे यांच्या घरापासुन ते चैत्राम सपकाळे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे (सन २०२३-२४)	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१४९८५६९	१४९८५६९	३३२ २२/११/२३ ०४ महिने	१४९८५६९		१४७५२८१	०	१७६८३	१४९२९६४	३४०७९	काम पूर्ण १८/०३/२४ जिल्हेखे A-४५२ पा.नं. ८१ ते ८२	३४०७९
२		प्रभाग क्र.०२ मधील आसोदा रोड ते साईबाबा मंदीरापर्यंत दोन्ही बाजुस आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९४४२	२९९४४२	५३४ २६/०२/२४ ०४ महिने	२९९४४२	२८८८१४	०	११८००	३००६१४	२७०८	काम पूर्ण २३/०४/२४ जिल्हेखे A-०३० पा.नं. ११८ ते १२०	२७०८	
३		प्रभाग क्र.०६ दिलीप ढाके ते लक्ष्मी निवास रस्ता कॉक्रीटचा करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	७२४८१४	७२४८१४	३३० २२/११/२३ ०४ महिने	७२४८१४	६२३१९२	०	११८००	६३३१९२	०	काम पूर्ण १०/०२/२४	०	
४		प्रभाग क्र.०६ सोपान भोळे ते संतोष वाणी यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटचा करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	८२५७१६	८२५७१६	३३१ २२/११/२३ ०४ महिने	८२५७१६	८१०४३२	०	१८०००	८२८४३२	०	काम पूर्ण १०/०२/२४	०	
५		प्रभाग क्र.०६ अंतर्गत जेडीसी बँक कॉलनी परिसरामध्ये आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९८१९४	९९८१९४	५०७ २०/०२/२४ ०४ महिने	९९८१९४	९०६५३२	०	११८००	९१८३३२	८७८०	काम पूर्ण ०३/०६/२०२४ समिर बोरोले A-५२३ पा.नं. १३ ते १४	८७८०	

६	प्रभाग क्रं.०६ प्रताप नगर ढाके कॉलनी परिसर मध्ये रस्ते तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.गो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९८५५५	९९८५५५	महेश शालीग्राम पाटील	५६४ ०४/०३/२४ ०४ महिने	८२२०४४	पहिले अंतिम १५/०३/२०२५ एकुण खर्च	८१७३९१	०	११८००	८२९१९१	काम पुर्ण ०२/०७/२०२४ योगेश वाणी A-५२५ पा.नं. १७ ते २५	०
७	प्रभाग क्रं.०६ मुस्लीम कॉलनी ते जीवन प्रधिकरण कडे जाणारा रस्ता कॉंक्रिटकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.गो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९३२७८	९९३२७८	अजिंक्य सुनिल पाटील	३२५ २२/११/२३ ०४ महिने	९९३२७८	पहिले अंतिम १५/१०/२०२४ एकुण खर्च	९८५००९	०	११८००	९९६८०९	काम पुर्ण २२/०३/२०२४ A-४११ पा.नं.१०८ ते ११० समिर बोरोले	१४९०४ १४९०४
८	प्रभाग क्रं.०६ श्री. प्रदिप तळवेलकर यांच्या घरापसुन ते डॉ. स्नेहल फेगडे कडे जाणारा रस्ता कॉंक्रिटकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.गो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९३२७८	९९३२७८	अजिंक्य सुनिल पाटील	३२६ २२/११/२३ ०४ महिने	९९३२७८	पहिले अंतिम ०४/०३/२४ एकुण खर्च	९८९६१५	०	११८००	१००१४१५	काम पुर्ण १५/०२/२०२३ A-५२३ पा.नं.०३ ते ०४ समिर बोरोले	१२७९७ १२७९७
९	प्रभाग क्रं.०६ मधील टागोर नगर व परिसरातील गटारी व कल्टर्हट बांधणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.गो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१९९७२३५	१९९७२३५	अजिंक्य सुनिल पाटील	५७८ ०७/०३/२४ ०४ महिने	१९९७२३५	पहिले अंतिम १६/१०/२४ एकुण खर्च	१९९७२३५	०	२३५६७	२०२०८०२	काम पुर्ण ०८/०३/२०२४ A-१९५ पा.नं.१०६ ते १०७ समिर बोरोले	१९२१५ १९२१५
१०	प्रभाग क्रं.०७ मध्ये प्रोफेसर कॉलनी गर्धव कॉलनी गणेश कॉलनी भागात सिमेंट कॉंक्रिटच्या नविन गटारी बांधणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.गो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१९९९८९४	१९९९८९४	नितीश कैलास कापडणे	३५६/०२ ०४/१२/२३ ०४ महिने	१९९९८९४	पहिले अंतिम एकुण खर्च	१९०७६५९	०	२३५९९	१९३१२५८	काम पुर्ण २२/०१/२४	१७४१३ १७४१३
११	प्रभाग क्रं.०७ मध्ये गजानन कॉलनी व इतर परिसरातील रस्त्यांचे कॉंक्रिटकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.गो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९६३९०	२९९६३९०	नितीश कैलास कापडणे	३५६/०१ ०४/१२/२३ ०४ महिने	२९९६३९०	पहिले अंतिम ०८/०३/२४ एकुण खर्च	२९४७१८७	०	३५३५८	२९८२५४५	काम पुर्ण २९/०१/२४ योगेश वाणी A-३१३ पा.नं. १५४ ते १५५	३४४२६ ३४४२६

१२	प्रभाग क्रं.०७ अंतर्गत मित्र नगर, श्री सतीश पाटील यांच्या घरापासुन ते श्री अतुल भोळे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.मो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९७४२	९९९७४२	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	३३४ २४/११/२३ ०४ महिने	९९९७४२	९९९७४२	पहिले अंतिम एकुण खर्च	९९९२२७	०	११८००	१०११०२७	काम पूर्ण ११/१२/२०२३	११९५४
१३	प्रभाग क्रं.०७ अंतर्गत मित्र नगर मधील प्रवीण बुक डेपो पासुन ते निर्मल दीप हॉस्पिटल कडेस जाणारा रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.मो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९७४२	९९९७४२	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	३३६ २४/११/२३ ०४ महिने	९९९७४२	९९९७४२	पहिले अंतिम एकुण खर्च	९९९०८१	०	११८००	१०१०८८१	काम पूर्ण २०/०१/२४	११८५४
१४	प्रभाग क्रं.०७ अंतर्गत मित्र नगर मधील पसायदान बिल्डींग पासुन ते नाल्या कडेस जाणारा रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.मो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९७४२	९९९७४२	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	३३५ २४/११/२३ ०४ महिने	९९९७४२	९९९७४२	पहिले अंतिम एकुण खर्च	९९९६३९	०	११८००	१०११४३९	काम पूर्ण २०/०१/२४	११८९२
१५	प्रभाग क्रं.०८ शिन्नु बंगलो, म्हाडा कॉलनी व परिसर मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.मो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१९९८२६५	१९९८२६५	सुशिल कुमार गणपत डोंगरे	४१४/१ ०८/०१/२४ ०९ महिने	१९९८२६५	१९९८२६५	पहिले अंतिम ३०/१०/२०२४ एकुण खर्च	१९८९४५५	०	२३५८०	२०१३०३५	काम पूर्ण ०४/०६/२४ योगेश वाणी A-५३१ पा.नं. ३८ ते ३९	०
१६	प्रभाग क्रं.०८ मधील गट नं.११७ द्वारका नगरमध्ये आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.मो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१९९९८९४	१९९९८९४	सुशिल कुमार गणपत डोंगरे	४१४/२ ०८/०१/२४ ०९ महिने	१९९९८९४	१९९९८९४	पहिले अंतिम ३०/१२/२०२४ एकुण खर्च	१९५५८५१	०	२३५९९	१९७९४५०	काम पूर्ण ३०/०९/२०२४ योगेश वाणी A-४६७ पा.नं. १६२ ते १६४	१७५६१
१७	प्रभाग क्रं.०९ मधील गट नं.३४८/२ जीवन पाटील ते मुकेश पाटील यांच्या घरापर्यंत रोड कोंक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.मो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९८०२९	९९८०२९	पंकज गजानन वाघ	५११ २१/०२/२४ ०४ महिने	९९८०२९	९९८०२९	पहिले अंतिम एकुण खर्च	९८३४५३	०	११८००	९९५२५३	काम पूर्ण २१/०३/२४	०

१८	प्रभाग क्र.०९ मधील गट नं.३४३/१ मध्ये आर सी सी गटार तयार करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४९८३५२	४९८३५२	खेमचंद सोपान पाटील	४९३ ०८/०२/२४ ०४ महिने	४९८३५२	४९८३५२	पहिले अंतिम २३/०९/२०२४ एकुण खर्च	४९८३५०	०	११८००	४९३६७०	काम पूर्ण १०/०३/२०२४ किरण देवरे A-३९३ पा.नं. १९४ ते १९४	४४०६
१९	प्रभाग क्र.०९ गट नं.२२,२३ मध्ये ठिकठिकाणी आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९८०२८	९९८०२८	पंकज गजानन वाघ	५६० ०४/०३/२४ ०४ महिने	८३२२१८	८३२२१८	पहिले अंतिम १०/१०/२०२४ एकुण खर्च	८३६३३३	०	११८००	८२७९३३	काम पूर्ण ०७/०४/२४ किरण देवरे A-४२१ पा.नं. १०४ ते १०८	९०२७
२०	प्रभाग क्र.०९ पिंप्राळा गट नं.२५ मध्ये विविध ठिकाणी आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९४७३०५	९४७३०५	पंकज गजानन वाघ	५५९ ०४/०३/२४ ०४ महिने	७८९९३८	७८९९३८	पहिले अंतिम १०/१०/२०२४ एकुण खर्च	७७६६४५	०	११८००	७८८४४५	काम पूर्ण ०७/०४/२४ किरण देवरे A-४२१ पा.नं. १०६ ते १०६	८५५२
२१	प्रभाग क्र.०९ पिंप्राळा ओमशांती नगर व महेश क्लासेस येथे कॉक्रीट रोड तयार करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१९९९८७४	१९९९८७४	पंकज गजानन वाघ	५१५/०२ २३/०२/२४ ०४ महिने	१९९९८७४	१९९९८७४	पहिले अंतिम एकुण खर्च	१९७००८६	०	२३५९९	१९९३६८५	काम पूर्ण ०१/०३/२४ उर्वरीत सॅयलीच्या पावत्या सादर	२०६५८
२२	प्रभाग क्र.१२ स.नं.५६३/२ मेहरुण अनुराग स्टेट बँक कॉलनी मीटर रस्ता डांबरीकरण करणे श्री आनंद कुलकर्णी यांचे घर ते प्रा. घागे सर यांचे घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	११९७७०२	११९७७०२	डी एच पाटील कॅन्स्ट्रक्शन	४५९ २५/०१/२४ ०४ महिने	११९७७०२	११९७७०२	पहिले अंतिम ०७/०८/२०२४ एकुण खर्च	११९२०५८	०	१४१३३	१२०६१९१	काम पूर्ण ०८/०७/२०२४ प्रसाद पुणगीक A-२९० पा.नं. १५७ ते १५८	१७१७३
२३	प्रभाग क्र.१४ अंतर्गत सुनंदा किराणा ते आबा सायकल मार्ट पर्यंत उजवी बाजू रोड साईडला आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९७२०३	९९७२०३	राहुल दिलीप व्यास	३४१ २८/११/२३ ०४ महिने	९९७२०३	९९७२०३	पहिले अंतिम १२/०७/२४ एकुण खर्च	९३७४१८	०	११८००	९४९२१८	काम पूर्ण ०५/०३/२०२४ प्रसाद पुणगीक A-३०२ पा.नं. १०९ ते ११०	८५६९
२४	प्रभाग क्र.१४ अंतर्गत सुनंदा किराणा ते आबा सायकल मार्ट पर्यंत डावी बाजू रोड साईडला आर सी सी गटार बांधणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलितेतर व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९७२०३	९९७२०३	ललित अमृत पाटील	३२९ २८/११/२३ ०४ महिने	९९७२०३	९९७२०३	पहिले अंतिम ३१/०७/२०२४ एकुण खर्च	९६९३३५	०	११८००	९८११३५	काम पूर्ण २८/१२/२०२३ प्रसाद पुणगीक A-३०२ पा.नं. १०९ ते ११०	८८२५

२५	प्रभाग क्रं.१९ मध्ये सुप्रिम कॉलनी मध्ये विठ्ठल मंदिर ते प्रेमाबाई शाळे कडील रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेत् र.व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४९९१८८५	४९९१८८५	सुशिल कुमार गणपत डोंगरे	४५८ २५/१०/२४ ०४ महिने	५३९९५०५	४९९१८८५	पहिले अंतिम दुसरे अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	१८२२१७९ ३१८८३६८ ५०१०५४७	० १८६६२ १८६६२	० ५८९० ५८९०	० ५८९० ५०३५०९९	१८२२१७९ ३२१२९२० ५०३५०९९	काम पुर्ण १०/१२/२०२४ विजय मराठे	१२३७२० ० १२३७२०
२६	प्रभाग क्रं.०८ मधील सायली मेडीकल ते चाळीस खोल्या ते श्रीराम मंदिरपर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेत् र.व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	५३९९५०५	५३७७७५५	सुशिल कुमार गणपत डोंगरे	४१४/३ ०८/०१/२४ ०९ महिने	५३९९५०५	५३७७७५५	पहिले अंतिम एकुण खर्च	५३४३४६१ ५३४३४६१	० ०	६३७१४ ६३७१४	५४०७१७५ ५४०७१७५	१५७७१६ १५७७१६	काम पुर्ण ०८/०१/२४	१५७७१६ १५७७१६
२७	प्रभाग क्रं.०८ मध्ये हायवे दर्शन कॉलनी व परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेत् र.व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४१९६३३०	४१९६३३०	सुशिल कुमार गणपत डोंगरे	४१४/४ ०८/०१/२४ ०९ महिने	४१९६३३०	४१७९२४६	पहिले अंतिम एकुण खर्च	४१६३७२२ ४१६३७२२	० ०	४९५१६ ४९५१६	४२१३२३८ ४२१३२३८	११२५३० ११२५३०	काम पुर्ण ०९/१/२४	११२५३० ११२५३०
२८	प्रभाग क्रं.०९ मधील मानराज पार्क पिंप्राळा शिवार गट नं.१३ रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेत् र.व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९९६६६	२९९९६६६	पंकज गजानन वाघ	५१५/०१ २१/०२/२४ ०४ महिने	२९९९६६६	२९९९६६६	पहिले अंतिम एकुण खर्च	२९३७९७० २९३७९७०	० ०	३५३९६ ३५३९६	२९७३३६६ २९७३३६६	३११५५ ३११५५	काम पुर्ण २८/०४/२०२४ जंबरीत रॉयल्टीच्या पावत्या सादर केल्या आहेत.	३११५५ ३११५५
२९	प्रभाग क्रं.१७ चिमुकले बालाजी मंदिर परिसरात नाल्यावर पुलाचे बांधकाम करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेत् र.व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३६८१४९२	३६८१४९२	स्वजील नरेंद्र चौधरी	४९४ ०८/०२/२४ ०४ महिने	३६८१४९२	३८६२४२३	पहिले अंतिम २२/०८/२४ एकुण खर्च	३५२१७३८ ३५२१७३८	० ०	४३४४२ ४३४४२	३५६५१८० ३५६५१८०	३२३३८ ३२३३८	काम पुर्ण ३०/०५/२०२४ D-००१ पा.नं.०५ ते ०८ समिर बोरोले	३२३३८ ३२३३८
३०	प्रभाग क्रं.१४ मधील अशोक किराणा चौक ते जकात सोसायटी कडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ना.दलितेत् र.व.सु.यो/६३/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९८८७४	९९९८८७४	सिध्दार्थ विनोदकुमार दधिच	४२५ ०९/०१/२४ ०६ महिने	९९९८८७४	९९९८८७४	पहिले अंतिम ०४/०३/२४ एकुण खर्च	९९९८८७४ ९९९८८७४	१३८८२०५ १३८८२०५	११७९८७ ११७९८७	११५०५०६६ ११५०५०६६	२६६३३२ २६६३३२	काम पुर्ण ०५/०२/२४ A-५१५ पा.नं.०१ ते १८ प्रसाद पुराणीक	२६६३३२ २६६३३२

नागरी दलित्तेतर वस्त्यांत सुधारणा योजना अंतर्गत -२०२४-२५ कार्यक्रम

दि.२८/१०/२०२५

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्रशासकीय अनुज्ञेय अनुदान १००%	मक्तेदाराचे नांव	कार्यदिश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यदिशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्राय नुसार	
									देखक क्रमांका व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिश्रण खर्च	एकुण खर्च		
१		प्रभाग क्र. ०२ मधील शिवाजी नगर भागातील ठिकठिकाणी आर.सी.सी. गटार व रोड क्रॉसिंग स्लॅब कल्व्हर्ट बांधणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दी लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	२९९५३७६	२९९५३७६	हितेश रविंद्र बारी	१५० ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	२९६८७१८	पहिले अंतिम	२९४६९६२	०	३५३४६	२९८२३०८	काम पूर्ण ०९/०५/२०२४ जिंतेंद्र रंधे	२५४२२
२		प्रभाग क्र. ०६ अंतर्गत शंकरवाडी व सुभांगवाडी येथील रस्ते तयार करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दी लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९९६०३५	९९९६०३५	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	१७१ २३/०१/२०२५ ०४ महिने	९६९७१००	पहिले धावते दुसरे अंतिम तिसरे अंतिम	३७३२३५० ४४७८८७५ ११४४००२	० ० ०	० ० ११७९५३	३७३२३५० ४४७८८७५ १२६१९५५	काम पूर्ण योगेश वाणी १३/११/२०२५	३७९९१ ० ० ३७९९१
३		प्रभाग क्र.०७ मधील चंद्रप्रभा कॉलनी परिसरातील रस्त्यांचे कॉन्क्रीटकरण करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दी लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	२४९९२००	२४९९२००	अजिंक्य सुनिल पाटील	१३३ १९/१२/२०२४ ०४ महिने	२४९९२००	पहिले अंतिम १५/०३/२०२५	२४६०९४२	०	२९४९१	२४९०४३३	काम पूर्ण ०२/०१/२५ समिर बोरोले	५००५८ ५००५८
४		प्रभाग क्र.०८ मध्ये गट नं.११८/५ द्वारकानगर ओपनस्पेस श्री द्वारकेश्वर धाम महादेव मंदिर परिसरात ओपनजिम साहित्य बसविणे व सुशोभिकरण करणे	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दी लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	२९९९३४७	२९९९३४७	नितेश कैलास कापडणे	८० १५/०७/२०२५ ०४ महिने	२५४८०१०	पहिले धावते १५/१२/२०२५	२१९४६६३	०	०	२१९४६६३	काम सुर समिर बोरोले	२८३४ २८३४

५	प्रभाग क्र.०८ मध्ये गट नं.१०१ खोटे नगर, ओपनस्पेस वरुनेश्वर महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे व सुशोभिकरण करणे	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	२४९९४६४	२४९९४६४	नितेश कैलास कापडणे	१५/०७/२०२५ ०४ महिने	२१२२८७७	३०/१०/२०२५ पहिले अंतिम एकुण खर्च	२११८०४६	०	२९४९४	२१४७५४०	काम पूर्ण ०९/१०/२०२५ समिर बोरोले	३३७५
६	प्रभाग क्र. ०९ मधील दत्त मंदिर परिसरातील वाय डी.पाटील ते बडगुजर चवकी पर्यतचा रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९२८७१	९९२८७१	स्वजील नरेंद्र चौधरी	१९९ १७/०२/२०२५ ०४ महिने	८१५९६०	पहिले अंतिम एकुण खर्च	८०५९१९	०	११८००	८१७७१९	काम पूर्ण २६/०४/२०२५ मनोज वंनरे	२९२४९
७	प्रभाग क्र. ०९ मधील सुभाष सनेर ते गट नं. २६ मुक्ताई नगरच्या नाक्या पर्यत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९५५७९	९९५५७९	स्वजील नरेंद्र चौधरी	२०० १७/०२/२०२५ ०४ महिने	८१८०६८	पहिले अंतिम एकुण खर्च	७८०६८८	०	११८००	७९२४८८	काम पूर्ण ०७/०५/२०२५ मनोज वंनरे	३७६२६
८	प्रभाग क्र. ०९ मधील जेडीसीसी बँक कॉलनी नाका ते शरद देशमुख यांच्या घरापर्यतचा रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	४९९९७६	४९९९७६	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	२०३ २१/०२/२०२५ ०४ महिने	४१०९३७	पहिले अंतिम १५/११/२०२५ एकुण खर्च	४००८७१	०	११८००	४१२६७१	काम पूर्ण मनोज वंनरे	४७८५
९	प्रभाग क्र. १२ मधील किशोर पाटील यांच्या घरापासुन ते शांताबाई बाबुराव पाटील हॉल पर्यतचा रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९६८०८	९९६८०८	अनिकेत मिलंद चौधरी	१९३ १०/०२/२०२५ ०४ महिने	८२७३०४	पहिले अंतिम ३०/०५/२०२५ एकुण खर्च	९५८४१७	०	११८००	९७०२१७	काम पूर्ण ०८/०४/२५ प्रसाद पुराणीक	१२६२३

३०	प्रभाग क्र.१२ मधील व्ही.बी.चौधरी यांच्या घरापासुन ते श्री. झोपे यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता कोक्रीटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९९७२०	९९९७२०	अनिकेत मिल्हंद चौधरी	१०/०२/२०२५ ०४ महिने	८२९७२२	पहिले अंतिम ३०/०५/२०२५ एकुण खर्च	८१५८६३	११८००	८२७६६३	काम पूर्ण २८/०३/२५ प्रसाद पुराणीक	३७२०
									८१५८६३	११८००	८२७६६३	३७२०	
३१	प्रभाग क्र. १४ मधील मेहरुण स.नं.२५० व स.नं. २७२ मध्ये आर.सी.सी. गटार बांधणे व स्लॅब कल्व्हर्ट बांधणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	४९९९९१०	४९९९९१०	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	१५३ ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	४४६७३७४	पहिले धावते एकुण खर्च	४४११३८३	५८९९९	४४७०३८२	काम पूर्ण प्रसाद पुराणीक ०३/०३/२०२५	४२१३३
									४४११३८३	५८९९९	४४७०३८२	४२१३३	
३२	प्रभाग क्र. १६ मधील परमार्थ साधन परिसरातील आर.सी.सी. गटार व स्लॅब कल्व्हर्ट बांधणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९७३९७	९९७३९७	अनिकेत मिल्हंद चौधरी	१७३ २३/०१/२०२३ ०४ महिने	९८७६४५	पहिले अंतिम २५/०४/२५ एकुण खर्च	९६२६७८	११८००	९७४४७८	काम पूर्ण योगेश वाणी १७/०३/२०२५	८३३२
									९६२६७८	११८००	९७४४७८	८३३२	
३३	प्रभाग क्र. १६ मध्ये श्री .श्री. माळ ते आबा वाणी यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता कोक्रीटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९९४४२	९९९४४२	अनिकेत मिल्हंद चौधरी	१९२ १०/०२/२०२५ ०४ महिने	८२२३२५	पहिले अंतिम २५/०४/२५ एकुण खर्च	७७६७५४	११८००	७८८५५४	काम पूर्ण योगेश वाणी २०/०२/२०२५	७१२३
									७७६७५४	११८००	७८८५५४	७१२३	
३४	प्रभाग क्र. १६ मधील रणछोडदास नगर व एकता कॉलनी परिसरातील आर.सी.सी. गटार व स्लॅब कल्व्हर्ट बांधणे.	जा.क्र./नप/नियोजन/ना.दा लतेतर व.सु.यो/५८ दि.२५/०९/२०२४	९९९३७२	९९९३७२	रुपेश प्रविण राणे	१९० १०/०२/२०२५ ०४ महिने	९८७५२८	पहिले अंतिम ३०/०५/२०२५ एकुण खर्च	९१७०८६	११८००	९२८८८६	काम पूर्ण योगेश वाणी ०५/०५/२०२५	७९४७
									९१७०८६	११८००	९२८८८६	७९४७	
			३३४७०४९७	३३४७०४९७					२९९०५४९९	३६५६८३	३०२७१८२		२७३३१८


श. अभिनव
जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव

नागरी दलित्तर वस्त्यांत सुधारणा योजना अंतर्गत -२०२५-२६ कार्यक्रम

दि.२८/०१/२०२६

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रकम	प्रशासकीय अनुज्ञेय अनुदान १००%	मक्तेदाराचे नांव	कार्यादेश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कायदेशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्राया नुसार	रॉयल्टी कपात	
									देव्यक क्रमांका व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिक्षण खर्च	एकुण खर्च			निविदा प्रसिध्द दि.
१		प्रभाग क्र.१९ मधील रामेश्वर कॉलनीतील विविध भागात आर सी सी गटार बांधकाम तसेच स्लॅब कल्ल्हर्ट बांधणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६४०९/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	१४९९८७४१	१४९९८७४१				पहिले अंतिम	०	०	०	०	०	३०/०१/२०२५	०
२		प्रभाग क्र.१९ मधील स.नं.४१७ - ४२० मधील ओपन स्पेस विकसीत करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६४०९/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	९९९९९१६	९९९९९१६				पहिले अंतिम	०	०	०	०	०	३०/०१/२०२५	०
३		प्रभाग क्र.१५ मध्ये सालार नगर हाजी अहमद नगर मासुन वाडी भागात रस्ते कोंक्रीकरण करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६४०९/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	९९९९९०९	९९९९९०९				पहिले अंतिम	०	०	०	०	०	३०/०१/२०२५	०
४		प्रभाग क्र.०८ मधील संजय चव्हाण ते केंद्रा पर्यंत रस्ता कोंक्रीकरण करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६४०९/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	९८८७२५	९८८७२५				पहिले अंतिम	०	०	०	०	०	३०/०१/२०२५	०
५		प्रभाग क्र.०८ मधील जय बजरंग लोनड्री ते सुकुती पर्यंत रस्ते कोंक्रीकरण करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६४०९/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	९९८४३०	९९८४३०				पहिले अंतिम	०	०	०	०	०	३०/०१/२०२५	०

६	प्रभाग क्रं.०८ मधील यश प्रोव्हिजन ते राजेंद्र पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटी करण करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६४०९/२०२५ वि. १५/१२/२०२५	९८८७२५	९८८७२५	३७९७४४४६	३७९७४४४६	पहिले अंतिम	०	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द दि. ३०/०१/२०२५	०
							एकुण खर्च	०	०	०	०	०	०		०


 शहर अभियंता
 जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव

नागरी दलित वस्त्यांत सुधारणा योजना अंतर्गत - २०२३-२४

दि.२५/०५/२०२५

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्रशासकीय अनुज्ञेय अनुदान १००%	मक्तेदाराचे नांव	कार्यदिश क्रं. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यादेशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण. दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्राय नुसार	रॉयल्टी कपात
										देख्यक क्रमांका व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिक्षण खर्च	एकुण खर्च		
१		प्रभाग क्र.०३ अंतर्गत हरी ओम नगर गट नं.२/२ येथील सस्ते तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९८४९९६	२९८४९९६	२९८४९९६	वैष्णवी बिल्डकॉन	४९२/०१ ०८/०२/२४ १२ महिने	२९८४९९५	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	१९६९६५८	०	३५२२३	२००४८८१	७३९८८	
२		प्रभाग क्र.१० अंतर्गत श्री दुबे यांच्या घरापासुन ते श्रीराम मंदिराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९८९११	९९८९११	९९८९११	हितेश रविंद्र बारी	३२२ २२/११/२०२३ ०४ महिने	८२९४८४	पहिले अंतिम ०१/०७/२०२४ एकुण खर्च	८१४६२४	०	११८००	८२६४२४	१४९७२	
३		प्रभाग क्र.१० अंतर्गत श्री बोंडाले यांच्या घरापासुन ते कृष्णामहाराज यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९८५८९	९९८५८९	९९८५८९	हितेश रविंद्र बारी	३२४ २२/११/२०२३ ०४ महिने	८३९०२१	पहिले अंतिम ०१/०७/२०२४ एकुण खर्च	८२३१४१	०	११८००	८३४९४१	१४९६०	
४		प्रभाग क्र.१० अंतर्गत श्री धोबी यांच्या घरापासुन ते जावळे यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९४४०	९९९४४०	९९९४४०	हितेश रविंद्र बारी	३२३ २२/११/२०२३ ०४ महिने	८४८७७५	पहिले अंतिम ०१/०७/२०२४ एकुण खर्च	८३३५३६	०	११८००	८४५३३६	१५७५०	
५		प्रभाग क्र.१० अंतर्गत गर्जना चौकापासुन ते श्री आयुब यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	९९९७९०	९९९७९०	९९९७९०	हितेश रविंद्र बारी	३२१ २२/११/२०२३ ०४ महिने	८५२६६१	पहिले अंतिम ०१/०७/२०२४ एकुण खर्च	८३७४६८	०	११८००	८४९२६८	१५७७१	

६	प्रभाग क्र.०३ अंतर्गत खेडी शिवार मधील गट नं.२/१, गट नं.४७, गट नं.६३/२ मधील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४९९८८१०	४९९८८१०	वैष्णवी बिल्डकॉन	४९२/०२ ०८/०२/२४ १२ महिने	४९७८८६०८	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	४६७६९७० ४६७६९७०	५८९८६ ५८९८६	४७३५९५६ ४७३५९५६	काम पूर्ण ०२/०२/२०२५ आर टी पाटील	१६६१२१
७	प्रभाग क्र.०४ मधील रथ मार्ग व परिसरातील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	११९९९९८८	११९९९९८८	निखील कृष्णराज पाटील	३०५ ०९/११/२०२३ ०९ महिने	११९९९९८८	पहिले अंतिम ११/०१/२०२४ एकुण खर्च	११८२९००१ ११८२९००१	१४१६०० १४१६००	११९७०६०१ ११९७०६०१	काम पूर्ण ०८/१२/२०२३ जितेंद्र खे A-२८९ पा.नं.१५५ ते १५६	१२०४०१ १२०४०१
८	प्रभाग क्र.१० गट नं.२१९ मधील शाळा क्र.१९ येथील रस्ता बनविणे सैय्यद नायकच्या घरापासुन मौलाना आझाद मनपाचा शाळा क्र.१९ पर्यंत नवीन रोड बनविणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२४९९५९१	२४९९५९१	पराग बिल्डकॉन	४६०/०१ २५/०१/२४ ०६ महिने	२१२३९९१	पहिले अंतिम १०/०२/२०२५ एकुण खर्च	२०९३४३२ २०९३४३२	२९४८६ २९४८६	२१२२९१८ २१२२९१८	काम पूर्ण ११/११/२०२४ किरण देवरे B-१३ पा.नं.१३३ ते १३४	७५६४ ७५६४
९	प्रभाग क्र.१० गट नं.१९१ सिध्दी विनायक कॉलनीतील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२४९८८०६	२४९८८०६	पराग बिल्डकॉन	४६०/०२ २५/०१/२४ ०६ महिने	२१३५०४३	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	२०९७०११ २०९७०११	२९४९५ २९४९५	२१२६५०६ २१२६५०६	काम पूर्ण	८२२७६ ८२२७६
१०	प्रभाग क्र.१३ गट नं.४६२ भागातील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२४९९९९१	२४९९९९१	वैष्णवी बिल्डकॉन	४००/१ ०१/०१/२४ १२ महिने	२३३६०३७	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	२३१८४६५ २३१८४६५	२९५०० २९५००	२३४७९६५ २३४७९६५	काम पूर्ण दि.०३/०२/२५ प्रसाद पुराणी	६७४३ ६७४३
११	प्रभाग क्र.१३ समता नगर मध्ये रहिवाशी वस्त्यांमध्ये कॉक्रीट गटार बांधणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२४९८६९९	२४९८६९९	वैष्णवी बिल्डकॉन	४००/२ ०१/०१/२४ १२ महिने	२३३५५५०	पहिले अंतिम १४/०१/२०२५ एकुण खर्च	२१९३६१७ २१९३६१७	२९४८५ २९४८५	२२२३१०२ २२२३१०२	काम पूर्ण दि.२८/०८/२०२४ प्रसाद पुराणी A-५१७ पा.नं.८७	१७६६३ १७६६३
१२	प्रभाग क्र.१३ गट नं.४५१ मधील रस्ते डांबरीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२४९८४९०	२४९८४९०	वैष्णवी बिल्डकॉन	४००/३ ०१/०१/२४ १२ महिने	२३३५६९०	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	२३२१८५३ २३२१८५३	२९४८२ २९४८२	२३५१३३५ २३५१३३५	काम पूर्ण दि.०३/०२/२५ प्रसाद पुराणी	२९५४७ २९५४७
१३	प्रभाग क्र.१३ आदर्श नगर मध्ये रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१४९९९९१	१४९९९९१	वैष्णवी बिल्डकॉन	४००/४ ०१/०१/२४ १२ महिने	१३९७५९१३	पहिले अंतिम २३/०८/२०२४ एकुण खर्च	१३७४७१५३ १३७४७१५३	१७७००० १७७०००	१३९२४१५३ १३९२४१५३	काम पूर्ण १५/०४/२०२३ प्रसाद पुराणीक	१२९६७६ १२९६७६

१४	प्रभाग क्र.०१ मध्ये सुरेश क्लेशन पासुन ते मारुती चौक (टी पाईटपर्यंत) पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे व व रस्त्याच्या दोन्ही बाजुस २ मी मध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२७४६३४३२	२७४६३४३२	शेख अबदुल्ला नुर इकबाल शेख	४०९/१ ०३/०१/२४ १२ महिने	२७४६०७३७	पहिले थावते २७/०९/२०२४ दुसरे थावते १०/११/२०२५ तिसरे अंतिम २८/०३/२५ एकुण खर्च २७०४९७५३	१०८२७००९	०	०	०	१०८२७००९	काम पुर्ण १५/०२/२५ A-४७५ पा.नं.७६ ते ८४ जितेंद्र रंधे विल बाकी	२१०८८३
															१८६७३५
															२५४३६
															४२३०५४
१५	प्रभाग क्र.०१ जळगांव सव्हे नं.३००/३ प्लॉट नं.२० जवळील ओपनस्पेसला चैनलिक फेन्सिंग व जॉगिंग ट्रॅक करीता पेव्हीग ब्लॉक बसविणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३०६५२५४	३०६५२५४	शेख अबदुल्ला नुर इकबाल शेख	४०९/२ ०३/०१/२४ १२ महिने	३०६९९७८	३०३३८०७	०	०	०	३०६९९७८	काम पुर्ण २०/०२/२५ जितेंद्र रंधे	१६४३९	
														१६४३९	
१६	प्रभाग क्र.०१ गोंदाला मिल परिसरात मुख्य ५ रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१३१९७१६५	१३१९७१६५	शेख अबदुल्ला नुर इकबाल शेख	४०९/३ ०३/०१/२४ १२ महिने	१३१९५८६४	१२९३७६७८	०	०	०	१३०९३४०५	काम पुर्ण १२/०३/२०२५ जितेंद्र रंधे	१६३१४९	
														१६३१४९	
१७	प्रभाग क्र.०३ अंतर्गत योगेश्वर नगर गट नं.११८ व परिसरात रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	४९९३४३४	४९९३४३४	वैष्णवी बिल्डकॉन	४९२/०३ ०८/०२/२४ १२ महिने	४९७२९२३	४१८५९२७	०	०	०	४१८५९२७	काम पुर्ण दु.अ.दे.व. A-२५४ पा.नं.१२२ ते १२४	९७५००	
														९७५००	
														९७५००	
१८	प्रभाग क्र.०३ स.नं.६२ ते विठोबा नगर कडे जाणारे रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	२९९०९८६	२९९०९८६	वैष्णवी बिल्डकॉन	४९२/०४ ०८/०२/२४ १२ महिने	२९९०९८५	२९३०९८३	०	०	०	२९६६२७७	काम पुर्ण १५/०६/२०२४ आर टी पाटील	८००६०	
														८००६०	
१९	प्रभाग क्र.०३ अंतर्गत सव्हे नं.४७ पासुन (सव्हे नं.४६ व ४५) लगतचा डी पी रस्ता व जोड रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे (वारकरी भवन जवळील रस्ता)	पत्र क्रं. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	१३९८३०३८	१३९८३०३८	वैष्णवी बिल्डकॉन	४९२/०५ ०८/०२/२४ १२ महिने मुदतवाढ नाही	१३९२०९४७	१३३५३५३	०	०	०	०	१३३५३५३	काम पुर्ण ०७/०२/२०२५ आर टी पाटील	३१३९७
															३१३९७
															२८३३३६

२०	प्रभाग क्र.१३ मध्ये सर्व्हे नं.४१६ जीवन मोती सोसायटी मधील रस्ते कोक्रिटीकरण करणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	७९९९८५९	७९९९८५९	वैष्णवी बिल्डकॉन	४००/५ ०३/०३/२४ १२ महिने	७४४८८०९	पहिले अंतिम ०६/०६/२०२४ एकुण खर्च	७४३४६४६	०	९४३९९	७५२९०४५	काम पूर्ण २२/०१/२०२४ प्रसाद पुराणीक A- ५१७ पा.नं.	९३५३३
२१	प्रभाग क्र.०१ सर्व्हे नं.३००/३ प्लॉट नं.०६ जवळील ओपनस्पेसला चेनलिक फेन्सिंग व जॉगिंग ट्रॅक करिता पेव्हींग ब्लॉक बसविणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३४९२८२३	३४९२८२३	शेख अबदुल्ला नुर इकबाल शेख	४०९/४ ०३/०३/२४ १२ महिने	३४९२८२३	पहिले अंतिम २५/०३/२५ एकुण खर्च	३४६५२८९	०	४१२१५	३५०६५०४	काम पुण २५/०२/२५ जितेंद्र रंधे	३०७०२
२२	प्रभाग क्र.०१ जळगांव सर्व्हे नं.३११/२/३ व ३११/२/४, २२४/३,२२४/४ मधील ओपनस्पेसला चेनलिक फेन्सिंग व जॉगिंग ट्रॅक करिता पेव्हींग ब्लॉक बसविणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३४९२७४१	३४९२७४१	शेख अबदुल्ला नुर इकबाल शेख	४०९/५ ०३/०३/२४ १२ महिने	३४९२३९७	पहिले अंतिम १५/०३/२५ एकुण खर्च	३४३१८४१	०	४१२०९	३४७३०५०	काम पुण २५/०२/२५ जितेंद्र रंधे	३०५७४
२३	प्रभाग क्र.०१ जळगांव सर्व्हे नं.३२९/४ (शिवशंकर कॉलनी) मधील ओपनस्पेसला चेनलिक फेन्सिंग व जॉगिंग ट्रॅक करिता पेव्हींग ब्लॉक बसविणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ ना.दलित व.सु.यो./६४/२०२३ दि. २४/०९/२०२३	३४५९५११	३४५९५११	शेख अबदुल्ला नुर इकबाल शेख	४०९/६ ०३/०३/२४ १२ महिने	३४५९१७०	पहिले अंतिम ०७/०२/२०२५ एकुण खर्च	३४०७८७७	०	४०८२२	३४४८६९९	काम पूर्ण १५/०९/२०२४ जितेंद्र रंधे B-८७ पा.नं. ५४ ते ५५	३५०४३
२४	प्रभाग क्र.०१ मधील सर्व्हे नंबर ३००/३ श्री कापुरे घराणासुन ते श्री नागला यांचे घरापर्यंत रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलित व.सु.यो./८२/२०२३ दि. २५/०३/२०२३	६९७२३३	६९७२३३	गौरव गणपत पाटील	६०४ १५/०३/२४ ०५ महिने	६९७२३३	पहिले अंतिम २३/०९/२०२४ एकुण खर्च	६८०९०५	०	११८००	६९२७०५	काम पूर्ण २९/०५/२०२४ जितेंद्र रंधे A-०४८ पा.नं. १७६ ते १७७	१२५१०
२५	प्रभाग क्र.०१ सर्व्हे नंबर ३०१/१+३०१/२ ओपनस्पेसला जॉगिंग ट्रॅकला पेव्हर ब्लॉक	पत्र क्र. नप/नियोजन/ना.दलित व.सु.यो./८२/२०२३ दि. २५/०३/२०२३	९८७१३३	९८७१३३	गौरव गणपत पाटील	६०३ १५/०३/२४ ०५ महिने	९८७१३३	पहिले अंतिम एकुण खर्च	९८२८५१	०	११८००	९९४६५१	काम पूर्ण २८/०४/२०२४ जितेंद्र रंधे	१२५१०
			१३७२९८७०१	१३७२९८७०१			१३७५९३८३	एकुण खर्च	१२७०४६७४८	०	१३९९६२	१२८४६७१०		१९६१९३२

लोकशाहीर आणणाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत - २०२४-२५

दि. २८/१/२०२६																
अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्रशासकीय रक्कमनुसार अनुज्ञेय अनुदान १००%	मकतेदाराचे नांव	कार्यादेश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यादेशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण. दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्राय नुसार	
										देयक क्रमांका व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिश्रण खर्च	एकुण खर्च		
१		प्रभाग क्र. ०१ मध्ये सुरेश कलेक्शन ते मारुती चौक (टि पॉइंट पर्यंत) सिंगरोड जुने पुल काढुन ऑक्टोगोनल पोल बसविणे व	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	१९२५३०२	१९२५३०२	१९२५३०२	विद्युत विभाग	विद्युत विभाग	विद्युत विभाग	पहिले घाबते एकुण खर्च	०	०	०	०	काम पूर्ण देयक अदायगीची कार्यवाही सुरु	०
२		प्रभाग क्र.०१ मध्ये प्रमुख चौकात हायमस्ट लॅम्प बसविणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	३०६०१५४	३०६०१५४	३०६०१५४	विद्युत विभाग	विद्युत विभाग	विद्युत विभाग	पहिले घाबते एकुण खर्च	०	०	०	०	काम पूर्ण देयक अदायगीची कार्यवाही सुरु	०
३		प्रभाग क्र. ०१ मधील सिंगरोड ते सिध्दी विनायक पार्कच्या ढाण्यापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	३९९९४६९	३९९९४६९	३९९९४६९	निखील कृष्णराज पाटील	६९ दि. ०१/०७/२०२५ ०४ महिने	३४४७८७२	पहिले घाबते ३०/१०/२०२५ एकुण खर्च	३६८९८२८	०	४७१९३	३७३७०२१	काम पूर्ण ३०/०८/२०२५ जितेंद्र रंधे	८१९७५
४		प्रभाग क्र.०१ मधील इंद्रप्रस्थ नगर शिक्षा स्टॉप ते राम जडेजा यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीटचा टॉप करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	५९९९५११	५९९९५११	५९९९५११	निखील कृष्णराज पाटील	७० दि. ०१/०७/२०२५ ०४ महिने	५१६१५१८	पहिले घाबते ३०/१०/२०२५ एकुण खर्च	५८३१२०९	०	७०७९४	५९०२००३	काम पूर्ण १६/०९/२०२५ जितेंद्र रंधे	६०३५८
५		प्रभाग क्र.०१ मधील दुध फेडरेशन रस्त्यापासुन सब स्टेशन , सुरेश कलेक्शन , सिटी कॉलनी रस्त्यापर्यंत दोन्ही बाजुस ब्लॉक बसविणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	६७४२१३०	६७४२१३०	६७४२१३०	जितेश गणेश टाकरे	२०६ दि. २१/०२/२०२५ ०४ महिने	६७३४८६५	पहिले अंतिम २४/०७/२०२५ एकुण खर्च	६४७१९७०	०	७९५५७	६५५१५२७	काम पूर्ण १२/०५/२०२५ जितेंद्र रंधे	१२४००८

६	प्रभाग क्र. ०१ मधील स.नं. ३३१/४ सिध्दी विनायक पार्क मधील ओपनस्पेसला चेनलिंग फेन्सींग करणे व जॉगींग ट्रॅक करीता पेव्हॉब ब्लॉक बसविणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	३१२०१३७	३१२०१३७	गौरव गणपत पाटील	१७८ दि. २८/०१/२०२५ ०४ महिने	२९८६२८४	पहिले अंतिम १५/१०/२०२५ एकुण खर्च	२९६४६९८	०	३६८१७	३००१५१५	काम पूर्ण २८/०७/२०२५ जितेंद्र रंधे	३९८९९
७	प्रभाग क्र. ०१ मधील स.नं. ३३१/१ दत्तात्रय नगर मधील ओपनस्पेसला चेनलिंग फेन्सींग करणे व जॉगींग ट्रॅक करीता पेव्हॉब ब्लॉक बसविणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	३४१३०७१	३४१३०७१	वासुदेव प्रभाकर पाटील	२१७ दि. ०५/०३/२०२५ ०४ महिने	२८८३१०६	पहिले अंतिम २५/०८/२०२५ एकुण खर्च	२८६५४४७	०	४०२७५	२९०५७२२	काम पूर्ण ०२/०४/२०२५ जितेंद्र रंधे	३८५२१
८	प्रभाग क्र.०१ मधील सोपान नगर मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	३४९९६५९	३४९९६५९	अनिल मुरलियर सोनवणे	१८६ दि. ०३/०२/२०२५ ०४ महिने	३२३०१०७	पहिले अंतिम २५/०३/२०२५ एकुण खर्च	३०८१३४३	०	४१२९६	३१२२६३९	काम पूर्ण १८/०३/२०२५ जितेंद्र रंधे	१०२०३७
९	प्रभाग क्र. ०३ अंतर्गत कावेरी हॉटेल पासुन ते महालक्ष्मी पार्क कडे जाणाऱ्या नाल्यावर पूल बांधणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	५९९१६५८	५९९१६५८	डी एच पाटील कन्स्ट्रक्शन	१९५ दि. १०/०२/२०२५ ०४ महिने	५९८२०९४	पहिले धावते दुसरे अंतिम १५/११/२०२५ एकुण खर्च	५४१९६६२	०	७०७०२	५४१९६६२	काम पूर्ण ३०/०७/२०२५ आर टी पाटील	४६०६४
१०	प्रभाग क्र. ०३ अंतर्गत ओम नगर परिसरात रस्ते तयार करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	३२९५१४९	३२९५१४९	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	१४८ दि. ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	३२९५१४९	पहिले अंतिम १५/१०/२०२५ एकुण खर्च	३२९५१४९	१८१४६३	३८८८२	३५१५४९४	काम पूर्ण ०३/०५/२०२५ आर टी पाटील	८९०१२
११	प्रभाग क्र.०३ अंतर्गत सागर नगर येथील रोहिणी संजय भोळे यांच्या घरासमोरील व परिसरातील रस्ते तयार करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	२९९९८११	२९९९८११	संदेश ज्ञानदेव टेकाडे	१४९ दि. ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	२९९९८११	पहिले अंतिम १५/१०/२०२५ एकुण खर्च	२९९९८११	९०५५५२	३५३९८	३९४०७६१	काम पूर्ण ३०/०४/२०२५ आर टी पाटील	८११५०

१२	प्रभाग क्र.०३ मधील दशरथ नगर, गणेश पार्क परिसरात डांबरीकरण करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	९९९२११२	९९९२११२	डि एच पाटील कॅन्स्ट्रक्शन	१५६ ०९/०१/२०२५ ०४ महिने	९९९२११२	१५५१३५१	०	११७९०७	९६६९२५८	काम पूर्ण २४/०४/२०२५ आर टी पाटील	२२३०२४
१३	प्रभाग क्र. ०३ मधील खेडी परिसरातील डॉ. आंबेडकर नगर व इंदिरा नगर भागात आर.सी.सी. गटार व स्लॅब कल्व्हर्ट बांधणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	४९९९६५२	४९९९६५२	रामेश्वर बंन्सीलाल धामणे	१४६ ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	४९९९६०१	३१०९२२८	०	०	३१०९२२८	काम सुरु आर टी पाटील	२७४९७
१४	प्रभाग क्र.०३ मध्ये खेडी परिसर भागात ओपनस्पेस विकसित करणे. (सर्वे नं.१०७ वाल्मीकिनगर ओपनस्पेस बगीचा मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे)	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	२९८७३३२	२९८७३३२	स्कायलाईन इंन्फ्रास्ट्रक्चर	१४५ ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	२७२२०७२	२६९१५८८	०	३५२५०	२७२६८३८	काम पूर्ण ०३/०५/२०२५ आर टी पाटील	५४६
१५	प्रभाग क्र.०३ मध्ये योगेश्वर नगर मधील गट नं.११८ च्या परिसरात रस्ते कॅन्क्रिटीकरण करणे	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	२९९९७३३	२९९९७३३	स्कायलाईन इंन्फ्रास्ट्रक्चर	१७७ २३/०१/२०२५ ०४ महिने	२८३२७४९	२८३२५९१	०	३५३९६	२८६७९८७	काम पूर्ण ०७/०५/२०२५ आर टी पाटील	२८२४९
१६	प्रभाग क्र.०४ मधील काट्या फाईल व गुरुनानक नगर मध्ये विविध टिकाणी रस्ते कॅन्क्रिटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	२९९९२०८	२९९९२०८	मकरंद विलीप सुर्यवंशी	१४७ ०८/०१/२०२५ ०४ महिने	२९०९४८७	२७६१३१३	०	३५३९१	२७९६७०४	काम पूर्ण ०३/०५/२०२५ आर टी पाटील	४७५६१
१७	प्रभाग क्र. १० अंतर्गत गट.नं. २०४/१ श्री. शेळके ते मिलिंद पवार यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	९८७४५४	९८७४५४	हितेश रविंद्र बारी	२०४ २१/०२/२०२५ ०४ महिने	८११४१४	७९६७२१	०	११८००	८०८५२१	काम पूर्ण २३/०५/२०२५ मनोज वन्नरे	३८८३४

१८	प्रभाग क्र. १० अंतर्गत प्रदिप राजपुत ते बंडु पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	९९२८७१	९९२८७१	हितेश रविंद्र बारी	१८१ २१/०१/२०२५ ०४ महिने	८२०७७८	पहिले अंतिम २८/०७/२०२५ एकुण खर्च	७९४२९९	०	११८००	८०६०९९	काम पूर्ण ०५/०५/२०२५ मनोज वन्नरे	३८९६८
१९	प्रभाग क्र. १० अंतर्गत प्रदिप चौधरी ते अमृतकर बाबा यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	९९८२८७	९९८२८७	हितेश रविंद्र बारी	२०५ २१/०२/२०२५ ०४ महिने	८२०३११	पहिले अंतिम ३०/०२/२०२६ एकुण खर्च	७९५१३७	०	११८००	८०६९३७	काम पूर्ण ०६/०६/२०२५ मनोज वन्नरे	३८१४१
२०	प्रभाग क्र. १३ मधील मेहरुण शिवार आदर्श नगर मध्ये आर.सी.सी. गटार व स्लॅब कल्व्हर्ट बांधणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	९९८४६५	९९८४६५	कुणाल प्रभाकर खर्चे	१७४ २३/०१/२०२५ ०४ महिने	९९८४६६	पहिले अंतिम ३०/०४/२०२५ एकुण खर्च	९४८७९६	०	११८००	९६०५९६	काम पूर्ण ०२/०४/२०२५ प्रसाद पुराणीक	८३५१
२१	प्रभाग क्र. १३ मधील सर्वे नं. ४१५/१ हॉटेल मराठा गार्डन भागात रस्ता कॅंक्रिटीकरण करणे.	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ ना.द.व.सु.यो.१९/२०२४ दि.२५/०९/२०२४	९८९३७७	९८९३७७	हर्षल हिरालाल सोनवणे	१७० २३/०१/२०२५ ०४ महिने	९२७०३८	पहिले अंतिम २५/०३/२०२५ एकुण खर्च	९०५०२३	०	११८००	९१६८२३	काम पूर्ण १०/०३/२०२५ प्रसाद पुराणीक	१८२२९
२२	प्रभाग क्र. ०४ अंतर्गत जोशी पेट , साईबाबा मंदीर परिसरातील व पांडुरापोळ परिसरातील बालाजी पेट येथील रस्ते तयार करणे	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ना.द.व.सु.यो.१०/४/२०२४ दि.०४/१०/२०२४	७९९८३६	७९९८३६	निखील कृष्णराज पाटील	१२९ १७/१२/२०२४ ०४ महिने	७९९८३६	पहिले अंतिम २५/०४/२०२५ एकुण खर्च	७९६७२५०	०	९४३९८	८०६१६४८	काम पूर्ण २७/०३/२४ आर टी पाटील	७२११८
२३	प्रभाग क्र. ०३ अंतर्गत गट नं. ५३ प्लॉट नं. २५ जवळील जमुना नगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे	जा.क्र./नप/समाजकल्याण/ना.द.व.सु.यो.१०/४/२०२४ दि.०४/१०/२०२४	१९९६५६४	१९९६५६४	समर्थ डेव्हलपर्स	१३९ २७/१२/२०२४ ०४ महिने	१९९६१८०	पहिले अंतिम २५/०३/२०२५ एकुण खर्च	१९७४१४०	०	२३५६०	१९९७७००	काम पूर्ण १०/०३/२०२५ आर टी पाटील	०
		एकुण	८२९८६९४२						७२३०९२९९	१०८७०१५	८६१८१६	७४२५८१३०	पावत्या सादर	१२१७११६

शहर अभियंता
जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव

लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत - २०२५-२६

दि. २८/३/२०२६

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. व दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्रशासकीय रक्कमनुसार अनुज्ञेय अनुदान १००%	मवतेदाराचे नांव	कार्यादेश क्र. व दिनांक व कामाची मुदत	कार्यादेशाची रक्कम	कामावर झालेला खर्च					काम पूर्ण. दिनांक व कनिष्ठ अभियंता यांचा अभिप्रायानुसार	रॉयल्टी कपात	
									देव्यक क्रमांका व दिनांक	निधीतुन झालेला खर्च	मनपा निधीतुन झालेला खर्च	तांत्रिक लेखा परिश्रण खर्च	एकुण खर्च			
३		प्रभाग क्र.०३ मध्ये ठिकठिकाणी आर सी सी गटार बांधकाम करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६३३८/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	१९९९९९९६	१९९९९९९६				पहिले ----- एकुण खर्च	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द	०
२		प्रभाग क्र.०३ मध्ये ठिकठिकाणी रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६३३८/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	१९९९९९९५	१९९९९९९५				पहिले ----- एकुण खर्च	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द	०
३		प्रभाग क्र.०३ मध्ये जुना आसोदा रोड परिसरात आर. सी. सी. गटार व स्लॅब कल्लर्ट बांधणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६३३८/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	९९९९९२३	९९९९९२३				पहिले ----- एकुण खर्च	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द	०
४		प्रभाग क्र.०३ मध्ये स.नं.६४/०३ मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६३३८/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	५६९९८०२	५६९९८०२				पहिले ----- एकुण खर्च	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द	०
५		प्रभाग क्र.०३ मध्ये स.नं.३२६/०३ व बहिनाबाई नगर मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे	जा.क्र./न.वि.शाखा/ न.पा-१ / E- Office/Comp No २८५६३३८/२०२५ दि. १५/१२/२०२५	९५९९८४०	९५९९८४०				पहिले ----- एकुण खर्च	०	०	०	०	०	निविदा प्रसिध्द	०
				४६७९९५०४	४६७९९५०४											

५०००
शहर अभियंता
जळगांव शहर महापौरपालिका जळगांव